

**DIRECCIÓN DE OBRAS**

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;
3. Convenio de fecha 24.09.15, entre Gobierno Regional de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz sobre Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
4. Resolución Exenta N° 0495 de fecha 30.09.15, que Aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Santa Cruz.
5. Decreto Exento N° 002193 de fecha 04.11.15, Llama propuesta pública "Construcción Sede Comunitaria Villa Magisterio"
6. Tabla de Evaluación de fecha 17.12.15
7. Certificado Concejo N° 479 de fecha 06.01.16
8. Decreto Exento N° 00013 de fecha 06.01.16, Adjudica la propuesta pública **"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA MAGISTERIO"**
9. Decreto Exento N°243 de fecha 03.02.2016, Aprueba contrato para ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA MAGISTERIO"**.
10. Decreto Exento N°376 de fecha 19.02.2016, Nombra Profesional para Inspección Técnica de Obras al Proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA MAGISTERIO"**.
11. Con fecha 25.04.2016, Contratista ingresa Solicitud de Aumento de Plazo para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA MAGISTERIO"**, debido a retraso de proveedor en la entrega de materiales.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz de construir una Sede Comunitaria para la Villa Magisterio, como también habilitar un espacio de recreación como es una plaza de juegos para los niños de la villa.
2. El Proyecto se financiará con recursos del Fondo Regional de Iniciativa local (FRIL), Número de Cuenta 114.05.01.001.001.191.

**DECRETO EXENTO N°00887**

1. **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo para el Proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA MAGISTERIO"**, por un periodo de 23 (veintitrés) días corridos, a contar del día 03/05/2016 hasta el 25/05/2016, según contrato celebrado entre **SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICD LTDA.**, RUT N° 76.081.913-1, con domicilio en Gil Toledo N° 419 de la ciudad de Rancagua y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, representada por su Alcalde Don **GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**, RUT N° 11.556.094-8, por monto y plazo que en dicho instrumento público se señala.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERMIN GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO**  
Alcalde

GWAC/GAGV/FGR/MRR/CMRC/edvs

- c. c.:
- Alcaldía (02)
  - DAF (01)
  - DOM (01)
  - Adquisiciones (01)
  - Transparencia (01)
  - SECPLAN (01)