

SANTA CRUZ, 07 de Junio de 2022.-

VISTOS :

1. Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Resolución Exenta N° 411 de fecha 15.05.2020 que acoge propuestas de proyectos elegibles y adjudica los Recursos para el financiamiento del Proyecto del Conservación de la Escuela Especial, RBD 2554.
3. Convenio de fecha 03.06.2020 entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
4. Resolución Exenta N° 540 de fecha 26.06.2020, que aprueba Convenio y su anexo entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
5. Decreto Exento N° 1.860 de fecha 01.07.2020, que aprueba Convenio y su anexo entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.
6. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1.052 de fecha 27.07.2021.
7. Decreto Exento N° 1.985 de fecha 28.07.2021, llama a Propuesta Pública.
8. Decreto Exento N° 3.223 de fecha 09.11.2021, adjudica a licitación pública.
9. Certificado N° 116 de Sesión Ordinaria N° 13° fecha 02.11.2021, el Concejo Municipal de Santa Cruz, que autoriza la contratación.
10. Certificado N° 121 de Sesión Ordinaria N° 14° fecha 09.11.2021, el Concejo Municipal de Santa Cruz, que anula el certificado N°116.
11. Certificado N° 122 de Sesión Ordinaria N° 14° fecha 09.11.2021, el Concejo Municipal de Santa Cruz, que autoriza la suscripción de Contrato.
12. Orden de Compra N° 3863-677-SE21.
13. Decreto Exento N° 3.439 de fecha 29.11.2021 que aprueba Contrato.
14. Decreto Exento N°3.488 de fecha 02.12.2021 que aprueba ampliación de plazo de entrega terreno.
15. Acta de Entrega a Terreno de fecha 21.12.2021
16. Oficio N°14 del Representante Legal de Constructora Caiconsa SPA, que solicita aumento de plazo de ejecución.
17. Autorización de la DOM para aumento de Plazo.
18. Decreto Exento N° 1.629 Apruébase Aumento de Plazo.
19. Informe Técnico de la Dirección de Obras Municipales, por solicitud de aumento.
20. Decreto Exento N°1645, Apruébase Anexo de Contrato.
21. Oficio N°15 del Representante Legal de Constructora Caiconsa SPA, solicitando 2do Aumento de Plazo de ejecución de fecha 25.05.2022
22. Informe Técnico de la Dirección de Obras Municipales, solicitud 2do Aumento de Plazo.
23. Autorización de la DOM para 2do Aumento de Plazo.
24. Decreto Exento N°1878, Apruébase 2do Aumento de plazo.
25. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

CONSIDERANDO :

1. La necesidad que tiene el Departamento de Educación Municipal de finalizar el "Proyecto del Conservación de la Escuela Especial"

2. La autorización emitida por la Dirección de Obras con respecto a la solicitud del Proveedor de 2do aumento de plazo, el cual fue concedido solo por 10 días corridos, a partir del día hábil siguiente a la fecha de término del anexo de contrato.

DECRETO EXENTO N° 1.884

1.- APRUÉBASE, en todas las partes el anexo de contrato de fecha 07 de Junio del 2.022, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**, representada por su alcalde don **GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO** y la Unión Temporal de Proveedores formada por la empresa: **CONSTRUCTORA CAICONA SPA., Rut: 76.951.815-0**, la empresa **CONSTRUCTORA MOULIA ECHIBURÚ ASOCIADOS LTDA., Rut: 76.040.089-0** y la empresa **ROLANDO PRADO ARAYA, Rut: [REDACTED]** por el aumento de plazo en 10 días corridos, por la ejecución del "Proyecto del Conservación de la Escuela Especial".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl.



MAURICIO JOSÉ TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO
Alcalde Municipalidad Santa Cruz